

**KLAIPĖDOS REGIONO  
INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  
2018 M.**

**TIKSLINĖ TERITORIJA - ŠILUTĖS MIESTAS**

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	<b>Gerinti gyvenamąją aplinką Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujas darbo vietas ir kompleksiskai tvarkant viešąją infrastruktūrą</b>	2014-2020	<i>Jeigu baigtas įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	<i>Efeko rodiklis: 1-E Metinis gyventojų skaičiaus pokytis tikslinėse teritorijose, proc.(2018 m.):</i>	-0,90%	-1.10 %	
1.1. Uždavinys	<i>Sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant esamus traukos centrus</i>	2014-2020	<i>Jeigu baigtas įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>			<b>Rezultato rodiklis:</b> 1-R-1 Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šilutės ir Skuodo rajonų savivaldybėse (proc.), 2018 m..	10,85	11.35	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1-1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviro erdvės miestų vietovės kv. m, 2018 m.	2,406.16	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1-1-P-2 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius vnt., 2018 m.	5	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1-1-P-3 Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas kv. m, 2018 m.	500	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1-1-P-4 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt., 2018 m.	1	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1-1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt, 2018 m..	0	0	
1.1.1v. Veiksmas	Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	238,937.00	188,809.15	X	X		2018 m. rugpjūčio mėn. projektas įtrauktas į Klaipėdos regiono projektų sąrašą. 2018 m. spalio mėn. CPVA pateikta projekto paraiška, kuri šiuo metu vertinama. 2018 m. pradėti penkių gatvių: Rusnės, Uosto, Statybininkų, Klaipėdos, Žuvų g. rekonstrukcijos darbai. Visų minėtų gatvių, išskyrus Rusnės g., darbai baigti.
			Valstybės biudžeto lėšos	238,936.00	0.00				
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00				
			Privačios lėšos	0.00	0.00				
			ES lėšos (VRM)	2,707,947.00	0.00				
1.1.2v. Veiksmas	Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas, pritaikant viešiemis kultūros poreikiams	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	67,925.00	4,887.43	X	X		Parengtas dizaino projektas, rengiama įrangų ir baldų viešųjų pirkimų

		finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	0.00	0.00				dokumentacija.
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00				
			Privačios lėšos	0.00	0.00				
			ES lėšos (KM)	384,907.00	27,695.38				
<b>1.1.3v. Veiksmas</b>	Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2018 m. sėkmingai įgyvendintas projektas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	152,062.81	206,296.25	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	22,308.53	28,961.95				
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00				
			Privačios lėšos	0.00	0.00				
			ES lėšos (VRM)	252,829.97	246,176.55				
<b>1.1.4v. Veiksmas</b>	Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	865,411.89	11,100.00	X	X		2018 m. kovo mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas įgyvendinamas.
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00	0.00				
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00				
			Privačios lėšos	0.00	0.00				
			ES lėšos (KM)	691,898.00	10.00				
<b>1.1.5v. Veiksmas</b>	Šilutės miesto Lietuvinkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	11,551.00		X	X		2018-03-01 pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis. Šiuo metu yra įgyvendinamas projektas.
			Valstybės biudžeto lėšos	31,497.00	2.35				
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00				
			Privačios lėšos	0.00	0.00				
			ES lėšos (VRM)	356,956.00	19,104.99				
<b>1.2. Uždavinys</b>	<i>Didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksškai tvarkant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą.</i>	2014-2023	<i>Jeigu baigtas įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	<b>Rezultato rodiklis:</b> 1-R-2 Neto migracija, tenkanti 1 000 Šilutės ir Skuodo rajonų gyventojų, 2018 m.	-9.5	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1-2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m, 2018 m.	0	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1-2-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv.m, 2018 m.	0	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1-2-P-3 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km, 2018 m.	0	0	
<b>1.2.1v. Veiksmas</b>	Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	202,011.00	0.00	X	X		Rengiami projekto įgyvendinimui reikalingi dokumentai: techninis

		finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	202,009.00	0.00			projektas, formuojami ir perimami sklypai. Projekto paraiška bus teikiama 2019 metų I ketvirtyje
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos (VRM)	2,289,446.00	0.00			
<b>1.2.2v. Veiksmas</b>	Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2018-04-30 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Šiuo metu yra įgyvendinamas projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos		3,435.34	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	26,067.00	3,434.90			
			Kitos viešosios lėšos	26,065.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos (VRM)	0.00	0.00			
			ES lėšos (VRM)	295,412.00	38,931.33			
<b>1.2.3v. Veiksmas</b>	Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos		0.00	X	X	2018 m. rugpjūčio mėn. projektas įtrauktas į Klaipėdos regiono projektų sąrašą. 2018 m. rugsėjo mėn. Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta projekto paraiška, kuri šiuo metu vertinama. pastato, esančio Tilžės g. 12, Šilutėje, kapitalinio remonto darbai.
			Valstybės biudžeto lėšos	97,845.00	0.00			
			Kitos viešosios lėšos	97,845.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos (VRM)	0.00	0.00			
			ES lėšos (VRM)	1,108,910.00	0.00			
<b>1.2.4v. Veiksmas</b>	Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės gatvių eismo saugos gerinimas ir K. Kalinausko, M. Jankaus, Lauko, Miško gatvės rekonstravimas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2018-11-20 patektas ir patvirtintas projektinis pasiūlymas. Šiuo metu rengiama projekto paraiška (pateikimo terminas 2019-02-28).
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos		0.00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	343,461.00	0.00			
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos (SM)	0.00	0.00			
			ES lėšos (SM)	1,365,297.00	0.00			
	<b>Iš viso programos veiksmų planui:</b>	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2,025,217.70	0.0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	618,659.53	0.0			
			Kitos viešosios lėšos	0.0	0.0			
			Privačios lėšos	0.0	0.0			
			ES lėšos	9,453,602.97	0.0			

**III SKYRIUS  
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO**

---