

**KLAIPĖDOS REGIONO
INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2019 M.**

TIKSLINĖ TERITORIJA - ŠILUTĖS MIESTAS

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Gerinti gyvenamąją aplinką Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujas darbo vietas ir kompleksiskai tvarkant viešąją infrastruktūrą	2014-2020	<i>Jeigu baigtas įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	<i>Efeko rodiklis: 1-E Metinis gyventojų skaičiaus pokytis tikslinėse teritorijose, proc. (2019 m.):</i>	-0,70%	-1.10 %	
1.1. Uždavinys	<i>Sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant esamus traukos centrus</i>	2014-2020	<i>Jeigu baigtas įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>			Rezultato rodiklis: 1-R-1 Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šilutės ir Skuodo rajonų savivaldybėse (proc.), 2019 m..	10,35	11.35	
						Produkto rodiklis: 1-1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviro erdvės miestų vietovės kv. m, 2019 m.	2,406.16	0	
						Produkto rodiklis: 1-1-P-2 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius vnt., 2019 m.	10	0	
						Produkto rodiklis: 1-1-P-3 Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas kv. m, 2019 m.	500	0	
						Produkto rodiklis: 1-1-P-4 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt., 2019 m.	1	0	
						Produkto rodiklis: 1-1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt, 2019 m..	1	0	
1.1.1v. Veiksmas	Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas	2019-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1,597,637.52	251,347.32	X	X		2019 m. balandžio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis. Iš aštuonių projekto metu numatomų sutvarkyti objektų, rekonstrukcijos darbai yra baigti penkiuose objektuose: Rusnės g., Uosto g., Statybinkų g., Klaipėdos g., Žuvų g. Šiuo metu yra vykdomi Turgaus g. su prieigomis, Šilutės polderio su prieigomis ir Tilto per Šyšos užę su prieigomis darbu pirkimo procedūros.
			Valstybės biudžeto lėšos	238,936.46	38,601.63				
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00				
			Privačios lėšos	0.00	0.00				
			ES lėšos (VRM)	2,707,946.54	476,086.87				
1.1.2v. Veiksmas	Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas, pritaikant viešiemis kultūros poreikiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	67,925.00	9,938.13		X		Vadovaujantis dizaino projektu įvykdyti viešieji baldų ir įrangos pirkimai,

		finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	0.00	0.00				pasirašytos sutartys bei pateikta ši įranga ir baldai: kompiuterinė ir biuro įranga, laboratorinė įranga, medžio ir metalo apdirbimo įranga, popieriaus restauravimo įranga, sumontuoti roletai ir apšvietimo įranga, nupirkti laboratoriniai baldai. Įvykdyti viešieji pirkimai bei pasirašytos sutartys dėl paveikslų pakabinimo sistemų įrengimo ir metalinių baldų sumontavimo. Vyksta media įrangos ir buitinės įrangos pirkimai. Derinama pirkimo dokumentacija dėl instaliacijų įrangos.
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00				
			Privačios lėšos	0.00	0.00				
			ES lėšos (KM)	384,907.00	92,599.06				
1.1.3v. Veiksmas	Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	2018 m. sėkmingai įgyvendintas projektas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	152,062.81	196,005.51			X	
			Valstybės biudžeto lėšos	22,308.53	19,606.02				
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00				
			Privačios lėšos	0.00	0.00				
			ES lėšos (VRM)	252,829.97	241,807.65				
1.1.4v. Veiksmas	Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	865,411.89	12,630.74			X	2018 m. kovo mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas įgyvendinamas. 2019-07-23 pasirašyta rangos darbų sutartis dėl Šilutės KPC (pastato, esančio Lietuvininkų g. 6) rekonstrukcijos darbų, darbai vykdomi.
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00	0.00				
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00				
			Privačios lėšos	0.00	0.00				
			ES lėšos (KM)	691,898.00	10,098.30				
1.1.5v. Veiksmas	Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos		109,688.98			X	2018-03-01 pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis. Šiuo metu yra įgyvendinamas projektas. Nuspręsta nebevykdyti veiklų teritorijoje, Tilžės g. 37, kadangi teritorija įtraukta į kultūros paveldo objektų sąrašą.
			Valstybės biudžeto lėšos	329,845.47	14,303.54				
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00				
			Privačios lėšos	0.00	0.00				
			ES lėšos (VRM)	356,955.89	176,410.44				
1.2. Uždavinys	<i>Didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai tvarkant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą.</i>	2014-2023	<i>Jeigu baigtas įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Neto migracija, tenkanti 1 000 Šilutės ir Skuodo rajonų gyventojų, 2019 m.	-8.5	0	
						Produkto rodiklis: 1-2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m, 2019 m.	4296	2963	
						Produkto rodiklis: 1-2-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv.m, 2019 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1-2-P-3 Bendras rekonstruoti arba atnauinti kelių ilgis km, 2019	0.794	0	

1.2.1v. Veiksmas	Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams	2020-2022	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	202,011.00	0.00	X	X	CPVA patvirtino paraišką, rengiama finansavimo sutartis, rengiama rangos darbų pirkimo dokumentacija
			Valstybės biudžeto lėšos	202,009.00	0.00			
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos (VRM)	2,289,446.00	0.00			
1.2.2v. Veiksmas	Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvinių g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2018-04-30 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Šiuo metu yra įgyvendinamas projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	26,067.51	22,593.06	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	26,065.00	20,897.13			
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos (VRM)	295,412.00	257,731.27			
1.2.3v. Veiksmas	Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams	2019-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	405,372.48	39,822.39	X	X	2019 m. vasario mėn. pasirašyta finansavimo sutartis. Baigti pastato, esančio Tilžės g. 12, Šilutėje, kapitalinio remonto darbai. 2019-07-23 pasirašyta rangos darbų sutartis dėl Šilutės KPC (pastato, esančio Lietuvinių g. 6) rekonstrukcijos darbų, darbai vykdomi.
			Valstybės biudžeto lėšos	97,845.00	8,891.05			
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos (VRM)	1,108,910.00	109,656.41			
1.2.4v. Veiksmas	Šilutės miesto Lietuvinių, Tilžės gatvių eismo saugos gerinimas ir P. Jankaus, H. Zudermano, Knygnešių, M. Jankaus, Lauko, Miško gatvės rekonstravimas	2020-2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2019-12-19 patekta paraiška.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	343,461.00	0.00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00	0.00			
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos (SM)	1,365,297.00	0.00			
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	3,989,794.68	642,026.13	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	618,660.10	102,299.37			
			Kitos viešosios lėšos	0.0	0.0			
			Privačios lėšos	0.0	0.0			
			ES lėšos	9,453,602.40	1,364,390.00			

III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO
