

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--|--|--|
| 1. | Tikslas: Gerinti gyvenamąją aplinką Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujas darbo vietas ir kompleksiskai tvarkant viešąją infrastruktūrą. | 1-E | Efeko vertinimo kriterijus: Metinis gyventojų skaičiaus pokytis tikslinėse teritorijose, proc. | 0.00% | 0.00% | 0.07% | | | | | | | | | | | Metinis gyventojų skaičiaus pokytis Šilutės rajono savivaldybėje apskaičiuotas paėmus duomenis iš Oficialios statistikos portalo svetainės bei palyginus 2022 m. ir 2023 m. nuolatinių gyventojų skaičių savivaldybėje. |
| 1.1. | Uždavinys: Sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant esamus traukos centrus | 1-R-1 | Rezultato vertinimo kriterijus: Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šilutės ir Skuodo rajonų savivaldybėse, proc. | 8.35% | 8.35% | 9.10% | | | | | | | | | | | Užimtumo tarnybos duomenys apie registruotų bedarbių procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų 2023 m. Šilutės r. savivaldybėje. |
| | | 1-1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 125714.54 | 125714.54 | 123278.00 | | | | | | | | | | | Rodiklis pasiektas. Įgyvendinti du projektai: "Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai" bei "Šilutės miesto Lietuvinkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves". Projekto "Šilutės miesto Šilokarčiamos kvartalo kompleksinis sutvarkymas" veiklos įgyvendintos, šiuo metu vertinamas galutinis mokėjimo prašymas. |
| | | 1-1-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius, vnt. | 24 | 24 | X | | | | | | | | | | | |
| | | 1-1-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | Rodiklis pasiektas. Projekto "Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas, pritaikant viešioms kultūros poreikiams" veiklos įgyvendintos, šiuo metu vertinamas galutinis mokėjimo prašymas. |
| | | 1-1-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | Rodiklis pasiektas. Įgyvendintas projektas "Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą". |
| 1.1.1. | Priemonė: Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės | 1-1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 125714.54 | | 123278.00 | | | 5188568.76 | 4429457.24 | 759111.52 | 5308393.90 | 4102954.65 | 1205439.25 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|--|----------|----------|------|------|-------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---|
| | | 1-1-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. | 1 | 1 | | | | | 606000.43 | 384907.00 | 221093.43 | 527173.88 | 347868.97 | 179304.91 | |
| | | 1-1-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 1 | 1 | | | | | 1181164.30 | 524780.08 | 656384.22 | 1162292.13 | 516395.36 | 645896.77 | |
| 1.1.1.1. | Veiksmas: Šilutės miesto Šilokarčiamos kvartalo kompleksinis sutvarkymas | 1-1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 46376.30 | 46376.30 | 2019 | 2023 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-205-31-0006 | 4181252.95 | 3779591.57 | 401661.38 | 4301078.09 | 3453088.98 | 847989.11 | Projekto metu sutvarkyta Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo infrastruktūra: pakeista gatvių danga, įrengtos automobilių parkavimo vietos ir pėsčiųjų bei dviračių takas, įrengti mažosios architektūros elementai ir inžineriniai tinklai, rekonstruota krantinė (Trakšėdžių polderio zona) ir sutvarkyta krantinės aikštelė nuo Tulpių g. iki Geltonojo tilto, įrengtos mažųjų latvių švartavimosi ir stovėjimo vietos, Šyšos pakrantėje tarp Žuvų ir Uosto g. įrengta aktyvaus poilsio aikštelė. Šiuo metu pateiktas ir vertinamas galutinis mokestimo prašymas. |
| 1.1.1.2. | Veiksmas: Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas, pritaikant viešiams kultūros poreikiams | 1-1-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. | 1 | 1 | 2017 | 2023 | Įgyvendinamas projektas | 05.4.1-CPVA-R-302-31-0002 | 606000.43 | 384907.00 | 221093.43 | 527173.88 | 347868.97 | 179304.91 | Projekto metu parengtas muziejaus patalpų ekspozicijų koncepcijos ir vidaus dizaino techninis projektas, pagal kurį įsigyta įranga ir baldai: kompiuterinė ir biuro įranga, laboratorinė įranga, medžio ir metalo apdirbimo įranga, popieriaus restauravimo įranga, sumontuoti langų roletai, paveikslų pakabinimo sistemos, apšvietimas, sumontuoti metaliniai baldai ir stelažai, nupirktas media įranga ir buitinė technika, sumontuoti ekspozicijų baldai ir konstruktyvai, rengta instaliacinė ir programinė įranga. Šiuo metu pateiktas ir vertinamas galutinis mokestimo prašymas. |
| 1.1.1.3. | Veiksmas: Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai | 1-1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 61526.70 | 61526.70 | 2017 | 2018 | Projektas baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-205-31-0001 | 457419.18 | 261413.67 | 196005.51 | 457419.18 | 261413.67 | 196005.51 | 2018 m. sėkmingai įgyvendintas projektas. Projekto metu sutvarkyti H. Šojaus parko pėsčiųjų takai, įrengti suoliukai bei šiuksliadėžės, atnaujintas tvarkomos teritorijos apšvietimas ir įrengta vaizdo stebėjimo sistema. |
| 1.1.1.4. | Veiksmas: Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą | 1-1-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 1 | 1 | 2017 | 2023 | Projektas baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-305-31-0004 | 1181164.30 | 524780.08 | 656384.22 | 1162292.13 | 516395.36 | 645896.77 | 2023 m. sėkmingai įgyvendintas projektas. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruotos Šilutės kultūros ir pramogų centro ir Šilutės kamerinio dramos teatro salės, įsigyta įranga – didžiojoje pramogų salėje žiūrovų kedės ir salės užuolaidos (draperijos), kamerinio dramos teatro salėje – teleskopinės tribūnos. |
| 1.1.1.5. | Veiksmas: Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai patrauklias erdves | 1-1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 15375.00 | 15375.00 | 2018 | 2023 | Projektas baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-905-31-0003 | 549896.63 | 388452.00 | 161444.63 | 549896.63 | 388452.00 | 161444.63 | 2023 m. sėkmingai įgyvendintas projektas. Projektu metu sutvarkytas H. Zudermano skveras, Šilutės rajono savivaldybės aikštė bei skveras, esantis prie Šilutės muziejaus pastato Lietuvininkų g. 36. Šiose teritorijose rekonstruoti pėsčiųjų takai, įrengti šviestuvai, mažosios architektūros elementai, vaizdo stebėjimo kameros, žaidimų ir sporto įrenginiai, sutvarkyti gėlynai. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--|--|--|
| 1.2. | Uždavinys: Didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiskai tvarkant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą. | 1-R-2 | Rezultato vertinimo kriterijus: Neto migracija, tenkanti 1 000 Šilutės ir Skuodo rajonų gyventojų | 0 | 0 | 0.94 | | | | | | | | | | | | Lietuvos statistikos departamento 2023 m. duomenys apie neto migraciją, tenkančią 1000 Šilutės rajono gyventojų. |
| | | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 438314.19 | 438314.19 | 433284.87 | | | | | | | | | | | | Rodiklis pasiektas. Įgyvendintas projektas "Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas". Projekto "Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams" veiklos įgyvendintos, šiuo metu pateiktas ir vertinamas galutinis mokėjimo prašymas. |
| | | 1-2-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m | 1486.27 | 1486.27 | 1486.27 | | | | | | | | | | | | Projekto "Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams" veiklos įgyvendintos, šiuo metu pateiktas ir vertinamas galutinis mokėjimo prašymas. |
| | | 1-2-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruoti arba atnaujinti kelių ilgis, km | 2.80 | 2.80 | 1.63 | | | | | | | | | | | | Rodiklis pasiektas. Įgyvendintas projektas "Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės gatvių eismo saugos gerinimas ir P. Jakšto, H. Zudermano, Knygnešių, M. Jankaus, Lauko, Miško gatvių rekonstravimas". |
| | | 1-2-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | Rodiklis pasiektas. Įgyvendintas projektas "Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės gatvių eismo saugos gerinimas ir P. Jakšto, H. Zudermano, Knygnešių, M. Jankaus, Lauko, Miško gatvių rekonstravimas". |
| 1.2.1. | Priemonė: Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomas įgyvendinti priemonės | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 433284.87 | | 433284.87 | | | | 3176392.33 | 2575086.43 | 601305.9 | 2568457.89 | 2375821.92 | 192635.97 | | | |
| | | 1-2-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m | 1486.27 | | 1468.27 | | | | 1329047.89 | 1174140.00 | 154907.89 | 1566826.28 | 1177555.18 | 389271.10 | | | |
| | | 1-2-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruoti arba atnaujinti kelių ilgis, km | 1.63 | | 1.63 | | | | 2884120.72 | 2081791.40 | 802329.32 | 2884120.72 | 2081791.40 | 802329.32 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|-----------|-----------|------|------|-------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---|
| | | 1-2-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | Veiksmas: Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsui, sveikatingumo renginiams | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 400690.55 | 400690.55 | 2020 | 2023 | Igyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-31-0008 | 2837275.57 | 2261405.06 | 575870.51 | 2229341.13 | 2062140.55 | 167200.58 | Projekto metu įrengti dviračių ir pėsčiųjų takai (su apšvietimu ir mažosios architektūros elementais), įrengtas viešasis tualetas su nuotekų ir vandentiekio įvadais, rekonstruotas tiltas ir tilto pralaida per Šyšos upės senvage, pastatyti 2 nauji tiltai į Šyšos salą, įrengta šunų vedžiojimo aikštelė, sveikatingumo trasa su lauko treniruokliais, teniso aikšte, multifunkcinė aikštelė, vaikų žaidimo aikštelė, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, pėsčiųjų takas (Vyduo promenade), refleksoterapinis takas, dvi apšvalgos-poilsio aikštelės. Šiuo metu pateiktas ir vertinamas galutinis mokejimo prašymas. |
| 1.2.1.2. | Veiksmas: Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 32594.32 | 32594.32 | 2018 | 2020 | Projektas baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-205-31-0004 | 339116.76 | 313681.37 | 25435.39 | 339116.76 | 313681.37 | 25435.39 | 2020 m. sėkmingai įgyvendintas projektas. Projekto metu sutvarkytas daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas, esantis Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g.: suremontuotos automobilių stovėjimo aikštelės, sutvarkyti įvažiavimai tarp gyvenamųjų namų, įrengti pėsčiųjų takai, rekonstruoti šaligatviai, įrengtas lauko apšvietimas, iškirsti seni medžiai ir susodinti nauji, įrengti lauko suoliukai ir šukšlinės, rekonstruoti lietaus nuotekų tinklai, įrengti lauko treniruokliai, vaikų žaidimų aikštelės ir sūpuoklės. |
| 1.2.1.3. | Veiksmas: Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams | 1-2-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m | 1486.27 | 1486.27 | 2019 | 2023 | Igyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-31-0005 | 1329047.89 | 1174140.00 | 154907.89 | 1566826.28 | 1177555.18 | 389271.10 | Projekto metu atnaujintas Šilutės kultūros ir pramogų centro pastatas, esantis Lietuvininkų g. 6, Šiluteje ir bibliotekos pastatas, esantis Tilžės g. 12, Šiluteje. Atlikta Šilutės kultūros ir pramogų centro pastato I ir III aukšto patalpų rekonstrukcija ir bibliotekos pastato I aukšto patalpų kapitalinis remontas. Šiuo metu pateiktas ir vertinamas galutinis mokejimo prašymas. |
| 1.2.1.4 | Veiksmas: Eismo saugumo gerinimas ir užterštumo mažinimas: Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės gatvių eismo saugos gerinimas ir P. Jakšto, H. Zudermano, Knygnešių, M. Jankaus, Lauko, Miško gatvių rekonstravimas | 1-2-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 1.63 | 1.63 | 2020 | 2023 | Projektas baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-31-00010 | 2884120.72 | 2081791.40 | 802329.32 | 2884120.72 | 2081791.40 | 802329.32 | 2023 m. sėkmingai įgyvendintas projektas. Projekto metu rekonstruoti Lietuvininkų ir Tilžės gatvėse esantys pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengtas gatvės apšvietimas, P. Jakšto, H. Zudermano, Knygnešių, M. Jankaus, Lauko ir Miško gatvėse rekonstruota važiuojamoji kelio dangą, šaligatviai, lietaus nuotekų tinklai. |
| | | 1-2-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinių, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.

**Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.

*** Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelės pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamus veiksmo produkto vertinimo kriterijus ir reikšmes turi atitikti veiksmų atitinkančio projekto sutartyje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmų atitinkančio projekto sutartis nėra sudaryta arba sudarytoje projekto sutartyje nenustatyta siekti produkto vertinimo kriterijaus, lentelėje įrašoma „nd“.

**** Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelės „Programos efekto ir rezultato pasiekimo grafijas“ ir „Produktų sukūrimo grafijas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta informacija.

*****Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta neįgyvendinti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.

***** Jeigu veiksmų atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateiktas įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma „nd“.